

Dirección Postal
Avda. Spinetto 1221
6300 - Santa Rosa (L.P.)



Tel.: (02954) 433-416/313/225
Fax: (02954) 433489
E mail: vialidad@lapampa.gov.ar

PROVINCIA DE LA PAMPA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

ABRIL DEL 2020

OBRAS EN EJECUCIÓN:

OBRA: Pavimentación 300 cuadras en GENERAL PICO

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 227.580.000,00 (Presupuesto Oficial)
MONTO CONTRACTUAL: \$ 230.516.559,46
CONTRATISTA: VIAL AGRO S.A.
MONTO MODIFICACIÓN DE OBRA N° 1 \$ 10.490.887,40
1ª REDETERMINACIÓN PARCIAL DE PRECIOS: \$ 82.366.028,44
MODIFICACIÓN DE OBRA N° 2: \$ 32.489.154,88
MODIFICACIÓN DE OBRA N° 3: \$ 4.972.717,58
MONTO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: \$ 360.815.347,76
Plazo ejecución de Obras: 30 (treinta) meses
Fecha de Replanteo: 19 de agosto del 2016
Porcentaje de ejecución previsto de Obra al 30/04/2020: 89.78 %
Porcentaje de ejecución de Obra al 30/4/2020: 94.67 %
Monto de ejecución acumulado (certificado + VDR) al 31/3/2020: \$ 634.145.690,04

Descripción: La presente documentación se refiere a la contratación de los trabajos de pavimentación de 300 cuadras en la ciudad de General Pico.
Previo a las tareas de pavimentación, se ejecutará la ampliación de la red cloacal y distribuidora de agua potable y las correspondientes conexiones domiciliarias en las propiedades frentistas que no posean dicho servicio o que debieran ser reemplazadas.

Obra: EJECUCIÓN DE MICROAGLOMERADO EN FRÍO EN R.P. N°14 -ENTRE

R.P. N° 9 Y R.P. N° 15

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 121.687.000,00 (valores junio 2018)
MONTO CONTRACTUAL: \$ 114.978.896,54
MODIFICACIÓN DE OBRA: \$ 14.046.398,00
MONTO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: \$ 129.025.294,54
CONTRATISTA: CLEANOSOL ARGENTINA SAICFI

Plazo ejecución de Obras: 18 (dieciocho) meses+2 meses
Fecha de Replanteo: 24/09/2018
Porcentaje de ejecución previsto de Obra al 30/4/2020: 84.74 %
Porcentaje de ejecución de Obra al 30/4/2020: 83.82%
Monto de ejecución acumulado (certificado + VDR) al 30/4/2020: \$ 173.688.583,36

Descripción: La presente documentación tiene por objeto contratar la ejecución de Microaglomerado Asfáltico en Frío de Tamaño Máximo Nominal 9 (0-12 mm), en adelante denominado TMN 9 según PETG para Microaglomerados Asfálticos en Frío (DNV -2017), y la ejecución del Señalamiento Horizontal en la Ruta Provincial N° 14, previa reparación de depresiones, bacheo y corrección de huella; en forma completa entre las Rutas Provinciales N° 9 y N° 13, y en forma parcial entre las Rutas Provinciales N° 13 y N° 15.

PARALIZADA

OBRA: Pavimentación Urbana en SANTA ROSA

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 157.438.000,00

MONTO CONTRACTUAL: \$ 167.911.869,34

CONTRATISTA: VIAL A S.A.

Plazo ejecución de Obras: 18 MESES

Fecha de Replanteo: 24/11/2018

Porcentaje de ejecución previsto de Obra al 30/4/2020: 94.70 %

Porcentaje de ejecución de Obra al 30/4/2020: 92.37 %

Monto de ejecución acumulado (certificado + VDR) al 30/4/2020: \$ 211.296.034,64

Descripción

La presente documentación se refiere a la contratación de los trabajos de pavimentación urbana en la localidad de SANTA ROSA con carpeta de concreto asfáltico en caliente.

OBRA: EJECUCION DE MICROAGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO EN

RUTA PROVINCIAL N° 7 – Tramo: Ruta Prov. N° 102 – Ruta Nac. 5

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 154.505.000,00

MODIFICACIÓN DE OBRA N° 1: \$ 34.220.357,99

MONTO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: \$ 191.052.517,25

CONTRATISTA: OMAR ANGEL JUBETE

Plazo ejecución de Obras: 15 MESES

Fecha de Replanteo: 12/01/2019

Porcentaje de ejecución previsto de Obra al 30/4/2020: 90.98 %

Porcentaje de ejecución de Obra al 30/4/2020: 93.35 %

Monto de ejecución acumulado (certificado + VDR) al 30/4/2020: \$ 294.523.070,55

Descripción

La presente documentación tiene por objeto contratar la ejecución de Microaglomerado Asfáltico en Frío de Tamaño Máximo Nominal 9 (0-12 mm), en adelante denominado TMN 9 según PETG para Microaglomerados Asfálticos en Frío (DNV -2017), y la ejecución del Señalamiento Horizontal en la Ruta Provincial N° 7, previa reparación de depresiones, bacheo y corrección de huella entre la Ruta Provincial N° 102 y la Ruta Nacional N° 5. Los sectores a intervenir serán los comprendidos entre las progresivas **83.030-119.700, 126.480-166.900 y 167.425-167.510**. En los sectores que presentan ondulaciones se realizará el fresado del pavimento existente y carpeta de concreto asfáltico en caliente.

OBRA: VINCULACIÓN ACCESO A TOAY DESDE RUTA PROVINCIAL 14- RUTA PROVINCIAL 9

CONTRATISTA: VIAL A S.A.

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 89.084.000,00

MODIFICACION DE OBRA N° 1: \$ 32.126.533,78

MONTO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: \$ 125.966.000,98

Plazo ejecución de Obras: 12 MESES+6 MESES

Fecha de Replanteo: 07/06/2019

Porcentaje de ejecución previsto de Obra al 30/4/2020: 53.79 %

Porcentaje de ejecución de Obra al 30/4/2020: 57.92 %

Monto de ejecución acumulado (certificado + VDR) al 30/4/2020: \$ 112.281.412,26

Descripción

La presente documentación tiene por objeto contratar la ejecución de los trabajos de pavimentación urbana en la localidad de TOAY con carpeta de concreto asfáltico en caliente

OBRA: PAVIMENTACIÓN URBANA EN CATRILO

CONTRATISTA: ECOP CONSTRUCCIONES SRL

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 31.248.000,00

MODIFICACION DE OBRA N° 1: \$ 6.399.884,02

MONTO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: \$ 33.450.346,66

Plazo ejecución de Obras: 10 MESES+ 2 MESES

Fecha de Replanteo: 14/6/2019

Porcentaje de ejecución previsto de Obra al 30/4/2020: 80.10%

Porcentaje de ejecución de Obra al 30/4/2020: 93.70 %

Monto de ejecución acumulado (certificado + VDR) al 30/4/2020: \$ 47.306.973,05

La presente documentación se refiere a la contratación de los trabajos de pavimentación urbana en la localidad de **CATRILO** con carpeta de concreto asfáltico en caliente.

OBRA: EJECUCIÓN DE MICROAGLOMERADO ASFÁLTICO EN FRÍO EN RUTAS PROVINCIALES VARIAS

CONTRATISTA: CLEANOSOL ARGENTINA SAICFI

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 71.150.000,00

MODIFICACION DE OBRA N° 1: \$ 13.317.525,00

MONTO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: \$ 67.764.900,00

Plazo ejecución de Obras: 5 meses+41 DÍAS

Fecha de Replanteo: 21/6/2019

Porcentaje de ejecución previsto de Obra al 30/4/2020: 100%

Porcentaje de ejecución de Obra al 30/4/2020: 99.61 %

Monto de ejecución acumulado (certificado + VDR) al 30/4/2020: \$ 102.555.042,91

La presente documentación tiene por objeto contratar la ejecución de Microaglomerado Asfáltico en Frío de Tamaño Máximo Nominal 9 (0-12 mm), en adelante denominado TMN 9 según PETG para Microaglomerados Asfálticos en Frío (DNV -2017), y la ejecución del Señalamiento Horizontal en el eje en Rutas Provinciales N° 1, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20 y 105, previa reparación de bordes y corrección de huella en los tramos indicados en el croquis adjunto a la presente documentación.

Los tramos sobre los cuales se realizará la intervención serán los que cuenten con recepción de trabajos previos.

La Dirección podrá priorizar la ejecución de trabajos en cualquier de los tramos mencionados a su exclusivo juicio.

FINALIZADO-MEDICION FINAL EN TRAMITE

OBRA: NUEVA ESTACION DE SERVICIO DPV-SANTA ROSA

CONTRATISTA: IACO CONSTRUCCIONES S.A.

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 34.752.445,83

MODIFICACION DE OBRA N° 1: \$

MONTO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: \$ 28.145.881,00

Plazo ejecución de Obras: 10 meses

Fecha de Replanteo: 21/5/2019

Porcentaje de ejecución previsto de Obra al 30/4/2020: 25.75%

Porcentaje de ejecución de Obra al 30/4/2020: 82.28 %

Monto de ejecución acumulado (certificado + VDR) al 30/4/2020: \$ 35.820.796,97

Descripción

EDIFICACION:

- Oficina
- Oficina privada
- Cocina
- Sanitarios de oficina
- Sanitarios exteriores
- Sala de tableros
- Playa de surtidores
- 2 islas para 2 surtidores cada una

TANQUES DE COMBUSTIBLE:

- Excavación y losas inferior y superior de tanques
- Sector de descarga combustible
- Instalación de cañería de combustible

- Instalación eléctrica y bombas de surtidores y sala de tableros

OBRA: Pavimentación urbana en INGENIERO LUIGGI

CONTRATISTA: CLEANOSOL ARGENTINA SAICFI

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 27.586.000,99

MODIFICACION DE OBRA N° 1: \$ 6.267.035,61

MONTO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: \$ 35.263.331,17

Plazo ejecución de Obras: 6 meses+2 meses

Fecha de Replanteo: 04/09/2019

Porcentaje de ejecución previsto de Obra al 30/4/2020: 96.78%

Porcentaje de ejecución de Obra al 30/4/2020: 94.94%

Monto de ejecución acumulado (certificado + VDR) al 31/3/2020: \$ 40.147.400,73

Descripción

La presente documentación se refiere a la contratación de los trabajos de pavimentación de 21 cuadras en la localidad de Ingeniero Luiggi con microaglomerado asfáltico en frío.

MODIFICACIÓN DE OBRA

OBRA: PAVIMENTACIÓN URBANA EN LAS LOCALIDADES DE LUAN TORO y TELEN

CONTRATISTA: SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 25.519.000,00

MODIFICACION DE OBRA N° 1:

MONTO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: \$ 24.794.630,55

Plazo ejecución de Obras: 10 meses

Fecha de Replanteo: 25/11/19

Porcentaje de ejecución previsto de Obra al 30/4/2020: 100%

Porcentaje de ejecución de Obra al 30/4/2020: 10.15 %

Monto de ejecución acumulado (certificado + VDR) al 30/4/2020: \$ 3.271.841,33

Descripción

La presente documentación se refiere a la contratación de los trabajos de pavimentación y repavimentación de varias cuadras en anchos variables, en las localidades de Luan Toro y Telén con microaglomerado asfáltico en frío.

PARALIZADA EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2020

OBRA: PAVIMENTACIÓN URBANA EN LAS LOCALIDADES DE TRENEL

CONTRATISTA: VIAL A S.A.

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 11.672.000,00

MODIFICACION DE OBRA N° 1:

MONTO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: \$ 13.085.310,62

Plazo ejecución de Obras: 3 meses

Fecha de Replanteo: 20/01/2020

Porcentaje de ejecución previsto de Obra al 30/4/2020: 100%

Porcentaje de ejecución de Obra al 30/4/2020: 100 %

Monto de ejecución acumulado (certificado + VDR) al 30/4/2020: \$ 18.802.118,09

Descripción

La presente documentación se refiere a la contratación de los trabajos de pavimentación en la localidad de TRENEL con carpeta de concreto asfáltico en caliente.

OBRA: COLOCACIÓN DE COLUMNAS DE HORMIGÓN PARA MONTAJE DE ANTENAS EN BOSQUECILLOS SOBRE LA RUTA PROVINCIAL 20

CONTRATISTA: BEPHA CONSTRUCCIONES S.A.

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 2.184.000,00

MODIFICACION DE OBRA N° 1:

MONTO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: \$ 2.594.989,89

Plazo ejecución de Obras: 4 meses

Fecha de Replanteo: 5/2/2020

Porcentaje de ejecución previsto de Obra al 30/4/2020: 64.33%

Porcentaje de ejecución de Obra al 30/4/2020: 100 %

Monto de ejecución acumulado (certificado + VDR) al 30/4/2020: \$ 4.036.469,01

Descripción

La presente documentación tiene por objeto contratar la provisión y montaje de columnas de hormigón en los bosquecillos ubicados a la vera de la Ruta Provincial N° 20 con la finalidad de dar soporte a antenas de red wi-fi. Las columnas serán de altura total 13,2 m (Altura libre 12 m).

Las obras descriptas en la presente memoria, serán ejecutadas por la contratista, mediante el sistema de ajuste alzado.

FINALIZADA

OBRA: EJECUCIÓN DE MICROAGLOMERADO ASFÁLTICO EN FRÍO EN LOS ACCESOS A LAS LOCALIDADES DE QUETREQUEN Y VICTORICA

CONTRATISTA: CLEANOSOL ARGENTINA SAICFI

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 18.604.500,00

MODIFICACION DE OBRA N° 1:

MONTO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: \$ 14.890.518,16

Plazo ejecución de Obras: 4 meses

Fecha de Replanteo: 2/3/2020

Porcentaje de ejecución previsto de Obra al 30/4/2020: 19.71%

Porcentaje de ejecución de Obra al 30/4/2020: 4.79 %

Monto de ejecución acumulado (certificado + VDR) al 30/4/2020: \$ 755.995,30

Descripción

La presente documentación tiene por objeto contratar la ejecución de Microaglomerado Asfáltico en Frío de Tamaño Máximo Nominal 9 (0-12 mm), en adelante denominado TMN 9 según PETG para Microaglomerados Asfálticos en Frío (DNV -2017), y la ejecución del Señalamiento Horizontal en los accesos a las localidades de Victorica y Quetrequén, previa reparación de depresiones y baches.

PARALIZADA

OBRA: EJECUCIÓN DE MICROAGLOMERADO ASFÁLTICO EN FRÍO EN ACCESO AL AERÓDROMO DE GENERAL PICO

CONTRATISTA: OMAR ANGEL JUBETE

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 7.950.000,00

MODIFICACION DE OBRA N° 1:

MONTO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: \$ 8.424.347,69

Plazo ejecución de Obras: 2 meses

Fecha de Replanteo: 20/4/2020

Porcentaje de ejecución previsto de Obra al 30/4/2020: 1.89%

Porcentaje de ejecución de Obra al 30/4/2020: 5.10 %

Monto de ejecución acumulado (certificado + VDR) al 30/4/2020: \$ 438.943,62

Descripción

La presente documentación tiene por objeto contratar la ejecución de Microaglomerado Asfáltico en Frío de Tamaño Máximo Nominal 9 (0-12 mm), en adelante denominado TMN 9 según PETG para Microaglomerados Asfálticos en Frío (DNV -2017), previa reparación de baches, relleno de huella y ejecución de capa de refuerzo en el acceso al aeródromo de la ciudad de General Pico.

OBRA: EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE EN RUTA PROVINCIAL 10

CONTRATISTA: OMAR ANGEL JUBETE

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 3.250.000,00

MODIFICACION DE OBRA N° 1:

MONTO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: \$ 3.326.990,24

Plazo ejecución de Obras: 2 meses

Fecha de Replanteo:15/4/2020

Porcentaje de ejecución previsto de Obra al 30/4/2020: 32.78%

Porcentaje de ejecución de Obra al 30/4/2020: 94.49 %

Monto de ejecución acumulado (certificado + VDR) al 30/4/2020: \$ 3.143.831,58

Descripción

La presente documentación tiene por objeto contratar la repavimentación con tratamiento bituminoso doble de 900 metros de calzada de la Ruta Provincial 10 entre km. 54,536 y 55.436.

OBRA: ILUMINACION DE INTERSECCION DE RUTA PROVINCIAL 2-RUTA PROVINCIAL 9 –ACCESO A CALEUFU- RUTA PROVINCIAL 102-ACCESO PLANTA BIODIESEL

CONTRATISTA: JOSE RUBÉN FERNANDEZ

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 13.121.000

MODIFICACION DE OBRA N° 1:

MONTO CONTRACTUAL ACTUALIZADO: \$ 12.991.737,60

Plazo ejecución de Obras: 150 días

Fecha de Replanteo:13/4/2020

Porcentaje de ejecución previsto de Obra al 30/4/2020: 4.18%

Porcentaje de ejecución de Obra al 30/4/2020: 24.33 %

Monto de ejecución acumulado (certificado + VDR) al 30/4/2020: \$ 3.571.222,03

Descripción

La presente documentación tiene por objeto contratar la obra de iluminación pública sobre las intersecciones de las siguientes Rutas Provinciales:

RP N° 2 y RP N° 9

RP N° 9 y Acceso a Caleufú

RP N° 102 y Acceso a Planta Biodiesel

DIRECCIÓN PRINCIPAL DE CONSTRUCCIONES Y RECONVERSIÓN VIAL
SANTA ROSA, 05 de junio de 2020